

### Реализация целевых взносов 2023г.

Наименования	Сумма затрат, руб.	Собраны денежные средства, руб.	Полное поступление целевого взноса с 485 участков, руб.	Доделать работы по целевым взносам 2023г.	
<b>Пруд</b>			485 x 400 руб		
Замер	2400			Выравнивание(трактор)+ щебень	
Забор (установка)	83294				
<b>Итого на Пруд</b>	<b>85694</b>	<b>129850</b>	<b>194000</b>		
<b>ТБО</b>			485 x 350 руб		
Песок, щебень, доставка	7800			Крыша-навес, закупка своих контейнеров -7шт.	
Доска+доставка	3600				
Метал ( профлист, арматура, столбы,доставка)	26200				
Бетон М-400	29375				
Работы(установка столбов и профлиста, покраска, опалубка, армирование, укладка песка и щебня сварка,разравнивание бетона )	40000				
Камера+доводчик двери	6000				
Провод+ гофра	1760				
Краска по металлу, кисти, перчатки	3800				
Электроды	675				
<b>Итого на ТБО</b>	<b>119210</b>	<b>114150</b>	<b>169750</b>		
<b>ШБ + Камеры</b>			485 x 3200 руб		
Тех. Присоединение (5кВт) 1 круг	31802			Закупка и установка ШБ-2шт на 4 круг (цена ШБ-2шт на август 2023-278000руб.) Тех. Присоединение на 5кВт (цена на ноябрь 2023г - 53076р.) Установка столба на ноябрь 2023г — 65000р. Натяжка провода + вышка-15000р.(провода-23000р.) Закупка камер на 4 круг-4шт (на ноябрь2023г. 31300р.) Для завершение проекта ШБ+ Камеры: соединить систему в единую базу к компьютеру, закупка СИМ карт-8шт, установка базы.(на ноябрь2023г. 160000р.)	
Тех. Присоединение (5кВт) 2 круг	31802				
Тех. Присоединение (5кВт) 3 круг	43720				
Камеры+доставка	55140				
Провод+доставка	18000				
Работа вышки(для натяжки линии по бетонке 700м)	15000				
Установка столба с проводами на первый круг	42000				
ШБ 1 круг (демонтаж-1шт+установка-2шт)	158135				
ШБ 2 круг (установка-2шт)	266580				
ШБ 3 круг (установка-2шт)	278000				
Замена блока на усиленный (блок Nice)	35000				
<b>Итого на ШБ+Камеры</b>	<b>975179</b>	<b>845600</b>	<b>1552000</b>		